

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	26.03.2026	1-2026	4/26
Overordnet styringsgruppe	13.04.2025	1-2026	4/26

### Status prosjekter HP 2026

#### Innstilling

1. Saken tas til orientering.

Vestfold fylkeskommune

Prosjekter i bypakken	Prosjekt-eier	Styrings-ramme	2026	Status
Ny fastlandsforbindelse til Færder	VFK	5221,0	220,0	I henhold til plan.
Tilrettelegging for gående og syklende langs hovedaksene – mindre tiltak	VFK/TK/FK	44,0		
Oppgradering H. W. allé på strekningen Sprutparken - Jernbanebrua	VFK	10,0	10,0	Forsinket. Det er gjort en vurdering av ulike systemer for gående og syklende, og trær på strekningen er kartlagt. Det skal gjennomføres tellinger i april, og det er mål om gjennomføring høsten 2026.
Slagenveien – gange og sykkel	VFK	1,4	0,3	Ihht. plan. Mål om å gjennomføre grunnerverv i 2026.
Tilrettelegging for kollektiv langs hovedaksene - mindre tiltak	VFK	33,0		
Endeholdeplasser	VFK	2,0		
Trafikksikkerhetstiltak som følge av eventuelle trafikklekkasjer	VFK			

Tiltak for gående, syklende og kollektivtrafikk fra Sykehusbakken til Presterødbakken	VFK	77,0	2,0	Forsinket. Må reguleres, og det er per i dag ikke tilstrekkelig planressurser til å starte opp regulering. Det er gjort innledende vurdering av systemer og tiltak på strekningen.
Fv. 3098 Amundrødveien og Munkerekkeveien	VFK	28,0		
Sykkeltilrettelegging i Farmannsveien og Jernbanegaten	VFK	11,0	0,6	Ihht plan. Henger sammen med områderegulering av Knutepunkt Tønsberg.
Gateterminal for buss ved Tønsberg jernbanestasjon	VFK	55,0	1,0	Ihht plan. Henger sammen med områderegulering av Knutepunkt Tønsberg.
Miljøgate i Nedre Langgate	VFK	55,0		
Lokalsentra rundt Tønsberg – gange-, sykkel- og kollektivtiltak	VFK/TK	44,0		
Vear – fv. 303 Melsomvikveien	VFK			
Fv. 300 Semslinna	VFK	303,0	7,0	Ihht. plan. Mål om vedtak på plan i 2026.
Tiltak i Teie-området	VFK	151,0	1,5	Ihht. plan. Pågår regulering.
Fv. 303 Hogsnesbakken	VFK	227,0	5,0	Ihht. plan. Mål om vedtak på reguleringsplan våren 2027.
Fv. 3076 Gang- og sykkelvei Brøtsø - Hvasser	VFK	88,0	0,5	Ihht. til plan. Det jobbes med et forprosjekt, og det planlegges medvirkningsmøte med velforeningene våren 2026.
Kryssing av Kanalen	VFK	151,0		
Etablering av bomstasjoner	VFK	28,0	20,0	Ihht. plan.
<b>SUM</b>			<b>268,0</b>	

## Tønsberg kommune

Programområdetiltak kommunal vei	Prosjekt-eier	Styrings-ramme	2026	Status
<b>Tilrettelegging for gående og syklende langs hovedaksene – mindre tiltak</b>				
<i>Vestfoldgaten</i>	TK	4,8	4,8	Ihht. plan. Prosjektet ligger an til ferdigstilling før sommer 2026.
<b>Gang- og sykkelinfrastruktur i Tønsberg indre sentrum</b>				
<i>Utvidelse av fortau i Storgaten ved Gunnarsbøparken</i>	TK	3,6	3,6	Ihht. Plan, Forventa oppstart aug. 2026
<i>Storgaten (fra torget til Vektertorget)</i>	TK	6,0	6,0	Ihht. Plan, oppstart medio april
<i>Styrking av gangakser i bysentrum</i>	TK	10,8	1,2	Ihht. Plan, forprosjekt igangsatt
<i>Møllegaten – Conradis gate</i>	TK	13,2		
<b>Gang- og sykkelinfrastruktur i Tønsberg ytre sentrum</b>				
<i>Fortau i Larvikgaten (Træleborg)</i>	TK	4,0	0,4	Ihht. Plan, planlegging snart ferdig
<i>Fortau i Wergelandsvei (Solvang)</i>	TK	3,6	3,6	Ihht. Plan, planlegging startet
<b>Kanalen som byrom</b>				
<i>Kanalpromenade i tilknytning til Kulturhavna på Stensarmen</i>	TK	1,2	1,2	Forsinket, akse åpnet med mindre tiltak, oppgradering ikke igangsatt
<i>Kanalpromenade delstrekker</i>	TK	6,0		
<b>Lokalsentra rundt Tønsberg – gange-, sykkel- og kollektivtiltak</b>				
<i>Sem - Sæheimsvei</i>	TK	2,4	2,4	Forsinket – konseptvalg fortsatt til vurdering
<i>Olsrød - Gauterødveien</i>	TK	6,0	1,2	Forsinket – forprosjekt startet
<i>Eik - Sildreveien</i>	TK	3,6	3,6	Ihht. Plan – Bygging startet, ferdig innen sommer 2026, under budsjett
<i>Vear – tverrforbindelser</i>	TK			
<b>SUM</b>			<b>28,0</b>	

Færder kommune

Programområdetiltak kommunal vei	Prosjekt-eier	Styrings-ramme	2026	Status
<b>Gang- og sykkelinfrastruktur i Færder/Nøtterøy</b>				
<i>Lerkeveien/Linerleveien/Fugleveien</i>	FK	<b>24,0</b>	24,0	Ihht. plan
<i>Haugsvæien</i>	FK	<b>12,6</b>	7,8	Ihht. plan
<i>Steinklossveien</i>	FK	<b>6,6</b>		
<i>Breidablikkveien/Dukenveien</i>	FK	<b>27,6</b>		
<i>Petterødveien</i>	FK	<b>15,6</b>	0,6	Ihht. plan
<i>Stalsbergveien</i>	FK	<b>9,36</b>		
<i>Øvre Fjellvei</i>	FK	<b>10,08</b>		
<b>SUM</b>			<b>35,4</b>	

Status
1. Ikke påbegynt
2. Forsinket
3. I hht. plan
4. Foran plan
5. Ferdig