

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	12.06.2026	2-2026	X/26
Overordnet styringsgruppe	22.06.2026	2-2026	X/26

Status prosjekter HP 2026

Innstilling

1. Saken tas til orientering.

Vestfold fylkeskommune

Prosjekter i bypakken	Prosjekt-eier	Styrings-ramme	2026	Status
Ny fastlandsforbindelse til Færder	VFK	5221,0	220,0	I henhold til plan.
Tilrettelegging for gående og syklende langs hovedaksene – mindre tiltak	VFK/TK/FK	44,0		
<i>Oppgradering H. W. allé på strekningen Sprutparken - Jernbanebrua</i>	VFK	10,0	10,0	Forsinket. Konseptvalg til vurdering. Planlagt fremdrift: -prosjektering høsten 26 -bygging våren 27
<i>Slagenveien – gange og sykkel</i>	VFK	1,4	0,3	Ihht. plan. Planlagt fremdrift: -prosjektering høsten 26 -bygging våren 27
Tilrettelegging for kollektiv langs hovedaksene - mindre tiltak	VFK	33,0		
<i>Endeholdeplasser</i>	VFK	2,0		
Trafikksikkerhetstiltak som følge av eventuelle trafikklekkasjer	VFK			
Tiltak for gående, syklende og kollektivtrafikk fra Sykehusbakken til Presterødbakken	VFK	77,0	2,0	Forsinket. Må reguleres, og det er per i dag ikke tilstrekkelig planressurser til å starte opp regulering. Det er

				gjort innledende vurdering av systemer og tiltak på strekningen.
Fv. 3098 Amundrødveien og Munkerekkeveien	VFK	28,0		
Sykkeltilrettelegging i Farmannsveien og Jernbanegaten	VFK	11,0	0,6	Ihht plan. Henger sammen med områderegulering av Knutepunkt Tønsberg.
Gateterminal for buss ved Tønsberg jernbanestasjon	VFK	55,0	1,0	Ihht plan. Henger sammen med områderegulering av Knutepunkt Tønsberg.
Miljøgate i Nedre Langgate	VFK	55,0		
Lokalsentra rundt Tønsberg – gange-, sykkel- og kollektivtiltak	VFK/TK	44,0		
<i>Vear – fv. 303 Melsomvikveien</i>	VFK			Prosjekt fremskyndet. TK og VFK er i gang med et forprosjekt på Melsomvikveien og Steinbruddveien.
Fv. 300 Semslinna	VFK	303,0	7,0	Ihht. plan. Mål om vedtak på plan i 2026.
Tiltak i Teie-området	VFK	151,0	1,5	Ihht. plan. Reguleringsplan ligger ute til offentlig ettersyn med mål om endelig vedtak høsten 2026.
Fv. 303 Hogsnesbakken	VFK	227,0	5,0	Ihht. plan. Mål om vedtak på reguleringsplan våren 2027.
Fv. 3076 Gang- og sykkelvei Brøtsø - Hvasser	VFK	88,0	0,5	Ihht. til plan. Det jobbes med et forprosjekt som er planlagt ferdigstilt i løpet av 2026.
Kryssing av Kanalen	VFK	151,0		
Etablering av bomstasjoner	VFK	28,0	20,0	Ihht. plan.
SUM			268,0	

Tønsberg kommune

Programområdetiltak kommunal vei	Prosjekt-eier	Styrings-ramme	2026	Status
Tilrettelegging for gående og syklende langs hovedaksene – mindre tiltak				
<i>Vestfoldgaten</i>	TK	4,8	4,8	Ferdigstilt
Gang- og sykkelinfrastruktur i Tønsberg indre sentrum				
<i>Utvidelse av fortau i Storgaten ved Gunnarsbøparken</i>	TK	3,6	3,6	Ferdig prosjektert, gjennomføres høst 2026.
<i>Storgaten (fra torget til Vektertorget)</i>	TK	6,0	6,0	Ferdigstilles juni/juli 2026
<i>Styrking av gangakser i bysentrum</i>	TK	10,8	1,2	Forprosjekt ferdigstilt, prosjektering av fase 1 igangsettes høsten 2026.
<i>Møllegaten – Conrads gate</i>	TK	13,2		
Gang- og sykkelinfrastruktur i Tønsberg ytre sentrum				
<i>Fortau i Larvikgaten (Træleborg)</i>	TK	4,0	0,4	Ferdig prosjektert, gjennomføres høsten 2026.
<i>Fortau i Wergelandsvei (Solvang)</i>	TK	3,6	3,6	Nedskalert løsning gjennomføres høsten 2026.
Kanalen som byrom				
<i>Kanalpromenade i tilknytning til Kulturhavna på Stensarmen</i>	TK	1,2	1,2	Forsinket, akse er åpnet, men oppgradering av traseen ikke igangsatt.
<i>Kanalpromenade delstrekker</i>	TK	6,0		Bro over dokka fremskyndet, ferdig juni 2026 (2 mill kr ink. moms)
Lokalsentra rundt Tønsberg – gange-, sykkel- og kollektivtiltak				
<i>Sem - Sæheimsvei</i>	TK	2,4	2,4	Forprosjekt startet, men det er ikke tatt stilling til konseptløsning da det er behov for en eiendomsavklaring.
<i>Olsrød - Gauterødveien</i>	TK	6,0	1,2	Forprosjekt ferdigstilt, oppstart regulering høsten 2026.
<i>Eik - Sildreveien</i>	TK	3,6	3,6	Ferdigstilt
<i>Vear – tverrforbindelser</i>	TK			
SUM			28,0	

Færder kommune

Programområdetiltak kommunal vei	Prosjekt-eier	Styrings-ramme	2026	Status
Gang- og sykkelinfrastruktur i Færder/Nøtterøy				
<i>Lerkeveien/Linerleveien/Fugleveien</i>	FK	24,0	24,0	Ihht. Plan. Oppstart høst 2026 – ferdigstillelse 2027
<i>Haugsveien</i>	FK	12,6	7,8	Ihht. Plan Oppstart høst 2026 – ferdigstillelse 2027
<i>Steinklossveien</i>	FK	6,6		
<i>Breidablikkveien/Dukenveien</i>	FK	27,6		
<i>Petterødveien</i>	FK	15,6	0,6	Ihht. plan
<i>Stalsbergveien</i>	FK	9,36		
<i>Øvre Fjellvei</i>	FK	10,08		
SUM			35,4	

Status
1. Ikke påbegynt
2. Forsinket
3. I hht. plan
4. Foran plan
5. Ferdig